

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于西班牙 ALBO 公司新建厂房的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议、第九届董事会第四次（临时）会议审议通过，同意全资孙公司西班牙 ALBO 公司新建厂房并与承包商签订《施工合同》，项目进展情况如下：

一、项目进展情况

1、2020 年 8 月 20 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资孙公司西班牙 ALBO 公司新建厂房的议案》，董事会同意 ALBO 公司新建厂房，项目建设周期 18 个月。

2、2021 年 3 月 3 日，公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于西班牙 ALBO 公司签订新建厂房〈施工合同〉的议案》，董事会同意 ALBO 公司与承包商签订《施工合同》，项目建设工期最长为 15 个月，自承包商签署开工会议纪要算起，但受不可抗力因素影响的情况除外。

3、2021 年 4 月 22 日，ALBO 公司与承包商签署开工会议纪要，项目正式开工，计划于 2022 年 7 月 22 日完工。

4、在项目施工过程中，为满足西班牙和国际食品认证体系及建筑安全的新要求，对新工厂的部分工程设计进行了调整优化，增加项目工程内容。

5、2022 年 3 月底当地运输行业在燃油价格暴涨的情况下，工人进行了持续罢工，物流运输受到限制，造成工程推进缓慢。

6、 截止本公告披露，项目工程生产区域土建及配套水电气即将完成，生产设备正在进行安装；办公楼和食堂主要工程已基本完成；厂区道路路面铺设完成；其他市政府配套工程正在开展。

7、 根据目前项目进展程度，预计 2022 年 10 月 22 日之前完工。

二、风险提示

本次 ALBO 新建工厂的工程建造仍然可能存在停工、工程建设期延期的风险；本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2022年7月22日